



URZĄD GMINY W SADKACH

UL. STRAŻACKA 11
89-110 SADKI



e-mail: inwest4@sadki.pl

tel. 52 339 39 44, fax 52 339 39 59

www.sadki.pl

Sadki, dnia 12. 08. 2024 r.

L. dz.: RI.0003.8.2024

Przewodniczący Rady Gminy Sadki

W nawiązaniu do planu pracy Komisji Infrastruktury Technicznej i Finansów na 2024 r. przesyłam informację o stanie realizacji przetargów w 2024 r.

Lp.	Przetargi przyjęte do planu zamówień na podstawie podjętej uchwały budżetowej na rok 2024	Planowana wartość (brutto)	Stan realizacji
1	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Liszkówko droga nr 090207C	1.900.000,00 zł	Zrealizowano. Umowa na kwotę brutto: 879.512,10 zł
2	Budowa wraz z modernizacją ul. Stawowej w Śmielinie i ul. Spacerowej w Sadkach oraz modernizacja ul. Kasztanowej w Dębowie	8.000.000,00 zł	Zrealizowano. Umowa na kwotę brutto: 6.367.561,8 zł
3	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sadki	946.200,00 zł	Realizacja w III kwartale 2024 r.
4	Zakup ciągnika rolniczego wraz z wyposażeniem	700.000,00 zł	Zrealizowano. Umowa na kwotę brutto: 688.431,00 zł
Lp.	Przetargi wprowadzone do planu zamówień na rok 2024 w trakcie roku	Planowana wartość (brutto)	Stan realizacji
1	Świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Sadki w okresie od 01.07.2024 r. do 31.12.2025 r.	4.968.000,00 zł	Zrealizowano. Umowa na kwotę brutto: 4.261.680,19 zł
2	Przebudowa drogi na ul. Tomyślaka	372.056,81 zł	Zrealizowano. Umowa na kwotę brutto: 254.806,46 zł
Lp.	Przetargi planowane do wprowadzenia do planu zamówień na rok 2024	Planowana wartość (brutto)	Stan realizacji
1	Sukcesywna dostawa opału na sezon grzewczy 2024/2025	-	W trakcie przygotowywania przez Ref. Komunalny. Realizacja III/IV kwartał 2024 r.
2	Budowa sieci kanalizacji ściekowej wraz z przepompownią ścieków na ulicy Kościelnej w Sadkach	-	Zlecono przygotowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej. Planowana realizacja: IV kwartał 2024 r.
3	Budowa sieci wodociągowej na ul. Powstańców Wielkopolskich w Sadkach	-	Zlecono przygotowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej. Planowana realizacja: IV kwartał 2024 r.

KIEROWNIK
REFERATU INWESTYCJI

Mazur
mgr Sebastian Mazur

Do wiadomości:

1) Sekretarz Gminy Sadki

Numer konta: Bank Spółdzielczy w Nakle n. Notecią 87 8179 0009 0030 1266 2000 0030

NIP: 558-10-02-806

REGON: 000542540